

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46



Obra
Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de 150 (cento e cinquenta) aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2021

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Bahia
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,74%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00%	6,03%	10,39%	15,71%	15,01%	12,15%	12,15%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	11,14%	9,05%
		394.687,50	23.807,18	40.994,71	61.992,61	59.241,60	47.967,90	47.967,90	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	43.982,80	35.732,80
1.1	Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com transporte em vias pavimentadas e transportes internos	100,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%						
		132.393,00	6.619,65	6.619,65	13.239,30	26.478,60	39.717,90	39.717,90						
1.2	Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos	100,00%											50,00%	50,00%
		63.215,60											31.607,80	31.607,80
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%									
		55.296,40	11.059,28	22.118,56	22.118,56									
1.4	Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%								
		61.282,50	6.128,25	12.256,50	18.384,75	24.513,00								
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%
		82.500,00			8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	12.375,00	4.125,00
2	Movimentação de Terra	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%
		2.526.562,50			252.656,25	252.656,25	252.656,25	252.656,25	252.656,25	252.656,25	252.656,25	252.656,25	378.984,38	126.328,13
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 6 m³, c/empolamento	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%
		2.422.500,00			242.250,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00	363.375,00	121.125,00
2.2	Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação.	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%
		104.062,50			10.406,25	10.406,25	10.406,25	10.406,25	10.406,25	10.406,25	10.406,25	10.406,25	15.609,38	5.203,13
Porcentagem			0,81%	1,4%	10,77%	10,68%	10,29%	10,29%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	14,48%	5,55%
Custo			23.807,18	40.994,71	314.648,86	311.897,85	300.624,15	300.624,15	260.906,25	260.906,25	260.906,25	260.906,25	422.967,18	162.060,93
Porcentagem Acumulado			0,81%	2,22%	12,99%	23,67%	33,96%	44,25%	53,18%	62,11%	71,04%	79,97%	94,45%	100,0%
Custo Acumulado			23.807,18	64.801,89	379.450,75	691.348,60	991.972,75	1.292.596,90	1.553.503,15	1.814.409,40	2.075.315,65	2.336.221,90	2.759.189,07	2.921.250,00